

## Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage und/oder Speicher für den Parallelbetrieb mit dem Netz des VNB

 Niederspannung  Mittelspannung 

### Anlagenanschrift

PLZ/Ort	Straße	Hausnummer
Gemarkung	Flur	Flurstück

### Betreiber (Vertragspartner)

Name/Vorname/Firma
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefon/Handy
E-Mail

### Elektroinstallateur



Name/Vorname/Firma
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefon/Handy
E-Mail

### Angaben zur Kundenanlage sind vom Installations- oder Planungsunternehmen auszufüllen

	In Ordnung	Ja	Nein
<b>1. Allgemeines</b>			
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Übergabeschalteneinrichtung: Zugang zur Trennfunktion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Speichermodul	Vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wenn vorhanden	Rückspeisung ins Netz möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bruttoleistung in kW	_____		
Speicherkapazität in kWh	_____		
<b>2. Schutzeinrichtungen/Entkupplungsschutz</b>			
2.1 Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor und ist beige-fügt, wenn ja entfallen die Eintragungen unter 2.3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Funktionskontrolle durchgeführt und Funktion in Ordnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Überprüfung der Einstellwerte			
Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	Nur Sichtkontrolle
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz	1,0 U <sub>n</sub> bis 0,7 U <sub>n</sub>	_____ U <sub>n</sub>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz	1,0 U <sub>n</sub> bis 1,15 U <sub>n</sub>	_____ U <sub>n</sub>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz	50 Hz bis 48 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vektorsprungrelais oder Lastgrundrelais	0° bis 9°el	_____ °el	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein
2.4 Funktionsprüfung ausgeführt und bestimmungsgemäße Trennfunktion des Kuppelschalters in Ordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Fernsteuerbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Anmerkungen:</b>		

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der verantwortliche Elektroinstallateur, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungs-/Mittelspannungsnetz erfüllt sind. Informationen zum Datenschutz von Ihren Vertragsdaten finden Sie unter <https://www.stadtwerke-bad-pyrmont.de/mediafiles/794-infopflicht-kunden-dsgvo.pdf>

<b>Installateur/Planer:</b>	Telefon/Handy _____
	E-Mail _____
_____	Ausweisnummer _____
Datum, Unterschrift, Stempel	(Bei Fremdfirmen Installationsausweis beifügen!)
Datum der Inbetriebsetzung _____	Uhrzeit _____
	
Datum	Unterschrift Antragsteller
	Unterschrift Installateur